

АКТ

от " 04 " июля " 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель потребителя ООО "Ромок-Агро"
Ф.И.О. ответственного, должность
Энергетик Мочалкин А.М.

Представитель организации, проводившей опрессовку
Наименование организации, Ф.И.О. ответственного лица

Составили настоящий акт о том, что на объекте Железнодорожной, 15:
м/д; соршер; параше
в присутствии представителя ОАО «ТЕВИС» Инженер 2-й категории ТИ
Бережнова М.В.

была произведена опрессовка системы теплоснабжения.

Опрессовка производилась ручным гидравлическим прессом, при избыточном давлении - 1,25 от рабочего давления

- 1) узел управления (элеваторный узел) - 10 кгс/см2
2) система отопления - 10 кгс/см2
3) система горячего водоснабжения - отключена кгс/см2
4) система вентиляции - - кгс/см2
5) предохранительный клапан сработал при P = - кгс/см2

Заключение:

- а) в сварных швах труб фланцевых соединений, корпусах арматуры не обнаружены признаки разрывов, течи и потения;
б) при испытании оборудования теплового пункта в течение 10 минут не произошло падения давления;
в) при испытании системы отопления в течение 10 минут падение давления не превысило 0,2 кгс/см2;
г) при испытании системы горячего водоснабжения в течение - минут падение давления не превысило - кгс/см2;
д) при испытании системы вентиляции в течение - минут падение давления не превысило - кгс/см2;

Подписи:

Инженер 2-й категории ТИ
Бережнова М.В.
Мочалкин А.М.